

안전관리상태보고서

결	담 당	검 토	승 인
재			

안전관리상태 점검결과를 아래와 같이 제출하오니 조속히 개선 조치 바랍니다.

1 사업장 개요

사업장명	KT동구미지사	재해 발생 현황	구분	근로자수	재해 현황 (사망)
점검일자	2026 년 05 월 08 일 금요일		전년	20	0 (0)
			금년	20	0 (0)

2 점 검 결 과

구분	점 검 항 목	확인결과	구분	점 검 항 목	확인결과
관리 분야	안전보건관리체제, 안전보건교육	적정/개선필요/해당무	현장 분야	비정형작업(수리·점검) 중 안전조치	적정/개선필요/해당무
	안전보건표지, 법령 게시, 산재발생보고	적정/개선필요/해당무		유해·위험기계기구의 위험방지조치	적정/개선필요/해당무
	안전경사, 안전인증, 자율안전확인신고	적정/개선필요/해당무		용접·용단, 절단 등 화재·폭발 예방	적정/개선필요/해당무
	화학물질보관, 취급(MSDS 작성 등)	적정/개선필요/해당무		밀폐공간 작업중 질식 예방조치	적정/개선필요/해당무
	도급사업의 안전·보건조치 등	적정/개선필요/해당무		이동식사다리, 주차설비, 추락방지	적정/개선필요/해당무
	위험성평가 실시, 기타 등	적정/개선필요/해당무		위험공정, 설비물질안전, 통로확보	적정/개선필요/해당무

3 기술지도 내용(끼임, 추락, 충돌, 화재·폭발 등)

구분	점 검 항 목	기 술 지 도 사 항
I 기 계 기 구	1-1 프레스(기계·유압), 전단기, 컨베이어, 연삭기	2) 고소작업을 위한 특수차량(버킷트럭)을 이용한 통신케이블 설치, 보수 등의 작업시 차량이상에 의한 상해 위험이 있으므로 주기적인 안전관리 실시 등으로 차량에 의한 재해예방 바랍니다. - 특수차량 주행 시에는 붐, 아웃트리거 등 소정의 위치에 넣기 - 차량의 높이, 중량 등을 감안하여 안전 주행 실시 - 동승자는 운전자의 시각을 보완하여 전후측면 운전자와 사각지대와 교통신호 등의 조언
	1-2 교류ARC용접기 및 기타용접장치, 산업용로봇	
	1-3 송강기, 리프트, 곤돌라, 호이스트, 크레인	
	1-4 로울러기, 원심기, 예초기, 포장기, 지게차	
	1-5 압력용기, 공기압축기, 보일러, 사출성형기	
	1-6 건조설비, 코팅기, 정련기, 염색기, 고소작업대	
	1-7 CNC, MCT, 금속절단기, 기타	
II 화 재 예 방	2-1 화학설비, 유해·위험물질 취급 및 관리상태	2) 통신장비 설치 작업시 통신 랙(Rack) 및 금속제 함체 등을 여닫을 시 날카로운 물체에 베임, 손 끼임 위험이 상존함으로 통신장비 설치 작업시 베임, 찢림, 끼임등의 예방을 위한 인보호구 착용 철저 바랍니다. - 통신장비 성치 작업시 무리한 힘동작 금지 - 외부적 영향에 함체에 손끼임 예방을 위한 지적확인 실시 - 금속제 외함에 대한 접지설치 등 작업시작전 안전조치 철저
	2-2 용접용단작업 등 건축물 내·외부 화재예방 (화재감시자 배치, 가연성자재분리, 화기작업 승인 등)	
III 전 기	3-1 분전반, 전선, 접지, 합선, 누전, 감전위험	3) 야외에 차량을 이용한 통신장비, 케이블 설치 작업시 제3자(운전자, 차량)과의 부딪힘 위험이 있음으로 안전보건표지 부착 등으로 부딪힘 위험 예방 바랍니다. - 쉽게 보이는 장소에 안전보건표지 부착/안내 - 작업 시작전 구역 확보 - 작업지휘자, 신호수 배치
	3-2 개폐기 및 수변전설비 관리상태, 기타	
IV 기 타	4-1 협착(끼임), 충돌, 낙하, 전도, 추락 등 재해예방	
	4-2 비정형작업 재해예방 (설비의 정비, 점검, 보수, 청소작업 등)	
	4-3 제품, 원자재 등 적재물 관리상태	
	4-4 운반설비, 재해방지, 작업발판, 기타	

4 기타 지원 내용

측 정 장 비	측 정 장 소	측 정 결 과 및 조 치	자 료 제 공
			* 정기안전보건교육자료 (산업재해보상제도의 이해)

(주)대구경북산업안전본부 수행요원	주 재 호	(사 명) (서 명)	사업장확인 (사 명)
--------------------	-------	----------------	----------------

5 【위험성 평가 기준】

구분		중대성(강도)			위험성 수준	관리기준	내 용
		③	②	①			
가능성 (빈도)	③	9(높음)	6(높음)	3(보통)	6~9(높음)	즉시 개선	위험도가 높아 즉시 개선이 필요한 상태
	②	6(높음)	4(보통)	2(낮음)	3~4(보통)	개 선	현재 위험도는 보통이나 잠재된 위험이 남아 있어 점진적 개선이 필요한 상태
	①	3(보통)	2(낮음)	1(낮음)	1~2(낮음)	현상유지	위험도가 낮아 현상태 유지(점검, 교육)

가능성(빈도)

- ③ 발생 가능성 높음
- ② 발생 가능성 있음
- ① 발생 가능성 거의 없음

중대성(강도)

- ③ 사망· 중대한 상해 또는 생명을 위협하는 직업성 질병 초래
- ② 의학적인 치료를 요하는 상해 또는 장애를 일으키는 질병
- ① 앓차사고, 무상해, 응급조치를 필요치 않는 상해 또는 질병 초래

구 분 (설비명, 장비명)	유해·위험요인 및 재해형태	현 재 안 전 조 치	현재 위험도			개선대책(계획)	개선후 위험도		
			가능성	중대성	위험도		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험도
통신장비 고장처리	통신장비 고장처리작업시 비상방전기 사용에 의한 감전재해 발생위험	-안전점검 실시	2	2	4	- 비상방전기 사용전 안전 점검 실시 - 케이블 피박상태 점검 및 절연조치 철저 - 정격 용량에 맞는 전기 설비 사용	1	2	2
통신장비 수리/정비	통신 장비 (통신 랙, 함체)등에 의한 손끼임 위험	-개인보호구 착용 (안전장갑)	2	2	4	- 함체에 대한 접지설치 - 통신 랙, 함체 설치 작업시 무리한 힘동작 금지 - 작업시작전 개인보호구 착용 철저	1	2	2
통신장비 수리/정비	통신장비(3G, 등) 기지국 설/해체시 고소작업에 의한 추락재해 발생위험	-추락방지용 개인보호구 착용	2	2	4	- 고소작업시 추락방지용 개인보호구 착용 철저 - 사다리 사용시 2인1조 작업실시 - 안전인정제품 이동식 사다리 사용	1	2	2
통신장비 고장처리	밀폐된 공간에서 장시간 비상발전기 사용시 질식 위험	-환기철저	2	2	4	- 밀폐된 공간에서 비상발전기 사용금지 - 비상발전기 사용시 옥외 사용 - 옥외사용 부득이한 경우 환기 철저	1	2	2

사업장확인

7/5  (서명)